

ALLEGATO "A"

Comune di Lariano
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei Lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI LARIANO .

CANTIERE: Via Tevere, Via G. Garibaldi, Via Dante Alighieri, Via Algidus, Via Castel d'Ariano, Via Colle Caglioli, Via Colle Fontana, Lariano (RM)

Lariano, 15/04/2019



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO MONDA CARLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

COMUNE DI LARIANO
(SINDACO CALICIOTTI MAURIZIO)

ARCHITETTO MONDA CARLO

PIAZZA S. EUROSIA,1
00076 LARIANO (RM)
Tel.: 06 96499218
E-Mail: carlo.monda@comune.lariano.rm.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
VIA TEVERE				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	6	8
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	3	3
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	3	5
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1
VIA G. GARIBALDI				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	1	6	8
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	1	3	3
Formazione di manto di usura e collegamento	2	1	3	5
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	2	1	1	1
VIA DANTE ALIGHIERI				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	6	8
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	1	3	3
Formazione di manto di usura e collegamento	3	1	3	3
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	3	1	1	1
VIA ALGIDUS				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4	1	7	9
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	1	3	5
Formazione di manto di usura e collegamento	4	1	4	4
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	4	1	1	1
VIA CASTEL D'ARIANO				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	1	2	2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	5	1	1	1
Formazione di manto di usura e collegamento	5	1	1	1
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	5	1	1	1
VIA COLLE CAGIOLI				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6	1	4	6
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	6	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	6	1	2	2
Formazione di manto di usura e collegamento	6	1	2	4
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	6	1	1	1
VIA COLLE FONTANA				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7	1	4	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	7	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	7	1	1	1
INTERVENTI				
Asportazione di strato di usura e collegamento	7	1	1	1
Formazione di manto di usura e collegamento	7	1	2	2
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	7	1	1	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = VIA TEVERE
- 2) = VIA G.GARIBALDI
- 3) = VIA DANTE ALIGHIERI
- 4) = VIA ALGIDUS
- 5) = VIA CASTEL D'ARIANO
- 6) = VIA COLLE CAGIOLI
- 7) = VIA COLLE FONTANA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = IMPRESA AFFIDATARIA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Sett
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
VIA TEVERE	6 g	[Barra grigia: giorni 1-6]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g	[Barra grigia: giorni 1-6]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	6 g	Z1	[Barra blu: giorni 1-6]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z1	[Barra blu: giorno 1]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z1	[Barra blu: giorno 1]																																																								
INTERVENTI	6 g	[Barra grigia: giorni 1-6]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z1	[Barra blu: giorni 1-3]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g	Z1	[Barra blu: giorni 1-3]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 8]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1	[Barra blu: giorno 8]																																																								
VIA G. GARIBALDI	6 g	[Barra grigia: giorni 8-13]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g	[Barra grigia: giorni 8-13]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	6 g	Z2	[Barra viola: giorni 8-13]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z2	[Barra viola: giorno 8]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z2	[Barra viola: giorno 8]																																																								
INTERVENTI	6 g	[Barra grigia: giorni 8-13]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z2	[Barra viola: giorni 8-10]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g	Z2	[Barra viola: giorni 8-10]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 15]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z2	[Barra viola: giorno 15]																																																								
VIA DANTE ALIGHIERI	6 g	[Barra grigia: giorni 15-20]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g	[Barra grigia: giorni 15-20]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	6 g	Z3	[Barra ciano: giorni 15-20]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z3	[Barra ciano: giorno 15]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z3	[Barra ciano: giorno 15]																																																								
INTERVENTI	6 g	[Barra grigia: giorni 15-20]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z3	[Barra ciano: giorni 15-17]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g	Z3	[Barra ciano: giorni 15-17]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 22]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z3	[Barra ciano: giorno 22]																																																								
VIA ALGIDUS	7 g	[Barra grigia: giorni 22-28]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	7 g	[Barra grigia: giorni 22-28]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	7 g	Z4	[Barra verde: giorni 22-28]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z4	[Barra verde: giorno 22]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z4	[Barra verde: giorno 22]																																																								
INTERVENTI	7 g	[Barra grigia: giorni 22-28]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z4	[Barra verde: giorni 22-24]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g	Z4	[Barra verde: giorni 22-26]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 30]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z4	[Barra verde: giorno 30]																																																								
VIA CASTEL D'ARIANO	2 g	[Barra grigia: giorni 30-31]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	2 g	[Barra grigia: giorni 30-31]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	2 g	Z5	[Barra gialla: giorni 30-31]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z5	[Barra gialla: giorno 30]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z5	[Barra gialla: giorno 30]																																																								
INTERVENTI	2 g	[Barra grigia: giorni 30-31]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g	Z5	[Barra gialla: giorno 30]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g	Z5	[Barra gialla: giorno 30]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 33]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z5	[Barra gialla: giorno 33]																																																								
VIA COLLE CAGIOLI	4 g	[Barra grigia: giorni 33-36]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g	[Barra grigia: giorni 33-36]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	4 g	Z6	[Barra rossa: giorni 33-36]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z6	[Barra rossa: giorno 33]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z6	[Barra rossa: giorno 33]																																																								
INTERVENTI	4 g	[Barra grigia: giorni 33-36]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g	Z6	[Barra rossa: giorni 33-34]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z6	[Barra rossa: giorni 33-34]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 39]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z6	[Barra rossa: giorno 39]																																																								
VIA COLLE FONTANA	4 g	[Barra grigia: giorni 39-42]																																																									
ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g	[Barra grigia: giorni 39-42]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al	4 g	Z7	[Barra grigia: giorni 39-42]																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio c	1 g	Z7	[Barra grigia: giorno 39]																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del c	1 g	Z7	[Barra grigia: giorno 39]																																																								
INTERVENTI	3 g	[Barra grigia: giorni 39-41]																																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g	Z7	[Barra grigia: giorno 39]																																																								
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z7	[Barra grigia: giorni 39-40]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Barra grigia: giorno 43]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z7	[Barra grigia: giorno 43]																																																								
LEGENDA Zona:																																																											
Z1 = VIA TEVERE																																																											
Z2 = VIA G.GARIBALDI																																																											
Z3 = VIA DANTE ALIGHIERI																																																											
Z4 = VIA ALGIDUS																																																											
Z5 = VIA CASTEL D'ARIANO																																																											
Z6 = VIA COLLE CAGIOLI																																																											
Z7 = VIA COLLE FONTANA																																																											