



Città di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

**Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della
Scuola Comunale "Marcello De Rossi"**

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Diagramma di Gantt

A 2

Data:

Luglio 2021



Studio Tecnico Geom. Alessandro Andreozzi
Via Napoli, 14 - 00076 Lariano (Rm)
Viale dei Volsci, 71—00049 Velletri
Tel.: 0668587544 T.M. 335.32.76.47
E-m@il: alessandro.andreozzi@studio-andreozzi.it
alessandro.andreozzi@geopec.it

ALLEGATO "A"

Comune di Velletri
Provincia di Roma

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Media Marcello De Rossi

COMMITTENTE: Comune di Velletri .

CANTIERE: Via Ulderico Mattocchia, 3, Velletri (Roma)

Velletri , 29/07/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Andreozzi Alessandro)
per presa visione
IL COMMITTENTE

(Architetto - Dirigente del Settore 4° Sollami Damiano Maurizio)

Geometra Andreozzi Alessandro

Via Napoli 14
00076 Lariano (Roma)
Tel.: 0668587544 - Fax: 0668587544
E-Mail: alessandro.andreozzi@studio-andreozzi.it; alessandro.andreozzi@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento del cantiere				
Preparazione delle aree di cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	5
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	5	5
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	3	3
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	3	3
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1
Rifacimento copertura coibentata				
Rimozione di manto impermeabile	1	E	12	16
Rimozione di massetto	1	E	12	16
Formazione di massetto per coperture	1	E	10	14
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	1	E	14	20
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	14	20
Assistenze murarie per rifacimento impianti				
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	2	4
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	2	4
Rimozione di impianti	1	E	2	4
Smobilizzo del cantiere				
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	20	28
 LEGENDA:				
Z = ZONA				
<i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i>				
1) = ZONA UNICA				
 I = IMPRESA				
<i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i>				
1) = nuovo...				
E <Nessuna impresa definita>				

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

