

# COMUNE DI VELLETRI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DI VELLETRI (Stralcio Funzionale)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI VELLETRI

PROGETTAZIONE: ARCHITETTO LUCA CIRIACI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : ARCHITETTO LUCA CIRIACI


COLLABORATORE: INGEGNERE MANUEL MASTRELLA

IL PROGETTISTA  
ARCHITETTO LUCA CIRIACI  
FIRMATO DIGITALMENTE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ELABORATO N°

6.0



Studio di Architettura " CIRIACI "  
Architetto LUCA CIRIACI  
Piazza Cairoli n. 48  
00049 Velletri (Roma)  
Tel./Fax 06-9631150 sito web [www.architettociriaci.it](http://www.architettociriaci.it)  
e-mail: [info@architettociriaci.it](mailto:info@architettociriaci.it) [l.ciriaci@pecarchrm.it](mailto:l.ciriaci@pecarchrm.it)

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	2024																																																																										
				Agosto 2024							Settembre 2024							Ottobre 2024							Novembre 2024																																																					
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	Lavori a CORPO	60 g	65'266,40	[Gantt bar spanning from August 1 to November 15]																																																																										
2	PIANO TERRA ANAGRAFE - STATO CIVILE PIANO PRIMO AFFARI GENERALI	60 g	65'266,40	[Gantt bar spanning from August 1 to November 15]																																																																										
3	Impianto di Climatizzazione	24 g	50'168,59	[Gantt bar spanning from August 1 to September 15]																																																																										
4	MODELLO ARUM200LTS6 Unità Esterna MULTI V i pompa di calo ... riscaldamento 63 kW Alimentazio...	1 g	22'684,16	[Gantt bar spanning from August 1 to August 1]																																																																										
5	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 12...	13 g	1'535,73	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
6	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 9...	13 g	180,79	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
7	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 6...	13 g	763,83	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
8	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 22...	13 g	253,51	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
9	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 19...	13 g	396,09	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
10	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione); 15...	13 g	937,54	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
11	Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimen... neo per fluidi refrigeranti R407 - R4...	13 g	1'230,21	[Gantt bar spanning from August 1 to August 13]																																																																										
12	MODELLO ARNU15GSGC4 fornitura e posa in opera di Unità in ... ore. Capacità nominale: raffredd. 4,5 ...	10 g	9'100,62	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
13	MODELLO ARNU09GSGC4 fornitura e posa in opera di Unità ... ore. Capacità nominale: raffredd. ...	10 g	971,05	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
14	MODELLO ARNU12GSGC4 fornitura e posa in opera di Unità i ... ore. Capacità nominale: raffredd. 3,6 ...	10 g	1'957,14	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
15	MODELLO ARNU15GTQB4 fornitura e posa in opera di Unità i ... TI V. Capacità nominale: raffre...	10 g	2'398,56	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
16	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso med ... rofilato lunghezza 1000 mm e barre filett...	10 g	181,76	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
17	MODELLO ARBLN07121 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas).	10 g	342,58	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
18	MODELLO ARBLN01621 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas).	10 g	1'139,60	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
19	MODELLO ARBLN03321 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas).	10 g	427,35	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
20	MODELLO PT-QAGW0 fornitura e posa in opera di Pannello ... ssetta 4 vie colore Bianco RAL 9003 d...	10 g	526,36	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
21	MODELLO PREMTB001 fornitura e posa in opera di Comando i ... o standard, di colore bianco. Displa...	10 g	1'806,00	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
22	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con ... Il curve, manicotti, ecc, in opera: diame...	7 g	698,38	[Gantt bar spanning from August 15 to August 22]																																																																										
23	Fornitura e posa in opera di Gas refrigerante R410 A	1 g	637,33	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
24	Servizio primo avviamento da parte dei tecnici LG	1 g	2'000,00	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
25	Impianto elettrico	17 g	6'219,58	[Gantt bar spanning from August 15 to September 1]																																																																										
26	Cavo di cablaggio sistemi EIB	15 g	1'396,36	[Gantt bar spanning from August 15 to August 30]																																																																										
27	CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' T12 Cavi FR0R 500/750 V e 30 ... : FR0R 500/750 V tripol...	15 g	852,75	[Gantt bar spanning from August 15 to August 30]																																																																										
28	Tube termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguento, in opera: diame...	15 g	2'420,95	[Gantt bar spanning from August 15 to August 30]																																																																										
29	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallic ... al m² di superficie frontale: con profund...	2 g	232,41	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
30	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... ntiruttori modulari, con morsetteria, al polo: f...	2 g	18,12	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
31	Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per t ... leti di ogni accessorio, in opera: quadripolare f...	2 g	157,74	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
32	Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per t ... ompleti di ogni accessorio, in opera: bipolare f...	2 g	127,44	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
33	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... era: Potere di interruzione 10 kA quadripol...	2 g	830,16	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
34	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... in opera: Potere di interruzione 6 kA bipol...	2 g	183,65	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
35	Opere Edili connesse alla realizzazione Impianti	46 g	8'878,23	[Gantt bar spanning from August 15 to September 1]																																																																										
36	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di c ... traversine, separatori, stop ecc., in opera:	13 g	5'260,83	[Gantt bar spanning from August 15 to August 28]																																																																										
37	Smontaggio e rimontaggio di pannelli in fibra 60 x 60 de ... eriale nell'ambito del cantiere per success...	9 g	288,60	[Gantt bar spanning from August 15 to August 24]																																																																										
38	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, com ... a di pietrame calcareo: della sezione da ...	10 g	742,40	[Gantt bar spanning from August 15 to August 25]																																																																										
39	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali ... mpresi oneri di superamento dislivel...	2 g	1'486,65	[Gantt bar spanning from August 15 to August 17]																																																																										
40	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica, compreso il caric...	1 g	320,59	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
41	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, ...	1 g	329,16	[Gantt bar spanning from August 15 to August 15]																																																																										
42	Rasatura di vecchiintonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi esterni e la raschiatura: paret...	20 g	274,50	[Gantt bar spanning from August 15 to August 31]																																																																										
43	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... e imprimitura: su superfici interne: con ptt...	20 g	175,50	[Gantt bar spanning from August 15 to August 31]																																																																										

