

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO
 COMUNALE UFFICI PIANO SECONDO

Prot. 37614
 del 12.07.2022

Fasi	Imprese	Attività	Durata gg.
1	A	ALLESTIMENTO CANTIERE	2
2	A	DEMOLIZIONI CONTROSOFFITTI E REALIZZAZIONE LINEE	8
3	A	RIMOZIONE IMPIANTISTICHE	25
4	A	RIMOZIONE LAMPADE	15
5	A	REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	10
6	A	SOSTITUZIONE LAMPADE	10
7	A	REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI	18
8	A	SMOBILIZZO CANTIERE	2
		Durata lavori in giorni naturali consecutivi	90

	GIORNI
Preparazione documenti gara	10
Gara	29 Tempi NON comprimibili
Apertura gara + AVCP	60
Chiusura gara	10
Assegnazione	10
Stipula contratto	35 Tempi NON comprimibili
Consegna lavori	3
Inizio lavori	15 Tempi NON comprimibili
TOTALE	172